

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés módosítása a 2018. július 12-én kelt, utoljára 2018. december 18-án módosított 2.sz. Vállalkozói Szerződést módosítja, mely létrejött

Kondoros Város Önkormányzata

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

adószám: 15725534-2-04

számlaszám és számlavezető pénzügyintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet

képviseli: Ribárszki Péter polgármester) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Work-Metall Trans Kft.

Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.

adószám: 11046374-2-04

számlaszám: 11733058-20016007

számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

cégjegyzékszám: 04 09 002464

képviseli: **Paluska Zoltán ügyvezető**, (a továbbiakban: **Vállalkozó**) – együttesen **Szerződő felek** – között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

A **TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003** kódszámú, „Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken” című pályázathoz kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása, akadálymentesítési tervdokumentáció és rehabilitációs szakértői vizsgálat elkészítése tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **Work-Metall Trans Kft**-vel (székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.) mint rehabilitációs szakmérnökkel kötött szerződést 2018. július 12-én.

Megállapításra került, hogy a Vállalkozói Szerződésben foglalt „rehabilitációs szakértői vizsgálat” megnevezésű tevékenység elvégzése nem lehetséges a szerződésben meghatározott teljesítési határidőig. A szerződés hatálya az első mérőföldkő végéig szól, mely a Támogatói Szerződés alapján a tervek és engedélyek beszerzésének határideje. A rehabilitációs szakértői vizsgálatot csak az elkészült építményeken, a kivitelezés befejeztével lehet elvégezni.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2018. július 12-én kelt, utoljára 2018. december 18-án módosított 2.sz. Vállalkozói Szerződés 2.5 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

2.5. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 4 nyomtatott és elektronikus példányban, a létesítmények teljes körű kivitelezési munkálatainak befejezését követően a Megrendelőnek átadja.






A Vállalkozói Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.

A Vállalkozói Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik négy (4) példányban fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Vállalkozói Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza üzleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

A Vállalkozói Szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2019. február 21.



Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő



WORK-METALL TRANS
1104633 Kondoros, Csabai u. 49.
Alószám: 11046374-2-04

Paluska Zoltán
ügyvezető
Work-Metall Trans Kft.
Vállalkozó