

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Jelen szerződés módosítása a 2019. szeptember 30-án kelt Vállalkozói szerződést módosítja, amely létrejött egyrészről

Kondoros Város Önkormányzata (székhelye: 5553 Kondoros. Hősök tere 4-5.; adószáma: 15725534-2-04, képviseli: Ribárszki Péter, polgármester; bankszámlaszáma: 10026005-00341448-00000103), mint megrendelő (a továbbiakban: "**Megrendelő**").

másrészről

Eubility Group Kft. (székhelye: 1013 Budapest, Pauler u. 2. Cégjegyzékszám: 01-09-688315; adószáma: 12479399-2-41; bankszámlaszám: 12001008-01679366-00100009 (Raiffeisen Bank); képviseli: Figura Ferenc), mint vállalkozó (a továbbiakban a "**Vállalkozó**")

(Megrendelők és Vállalkozó együttesen továbbiakban Felek)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

A Felek között 2019. szeptember 30. napján vállalkozói szerződés jött létre a TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosítási számú, „Kondoros, a Zöld város” c. projekthez tartozó Akcióterületi Terv elkészítésére vonatkozóan.

A Vállalkozó 2020. október 10-én kérelemmel fordult Kondoros Város Önkormányzatához, mint megrendelőhöz, amelyben kérte a szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását azzal az indokkal, hogy az akcióterületi terv elkészítése egy olyan folyamat eredménye, ahol a véglegesen elkészített dokumentum adatai és információi végül teljes mértékben összhangban kell, hogy legyenek a projektben készült egyéb dokumentumokkal, így az építészeti tervdokumentumokkal is.

A tervezési feladatok maximális ellátása miatt eddig két ízben került sor a Tervezői Szerződés határidő módosításra. Az eredeti koncepció optimalizálása, valamint a tervdokumentáció véglegesítése az akcióterületi terv elkészítését is befolyásolja, így az akcióterületi terv elkészítésének teljesítési határidét kérik módosítani.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2019. szeptember 30-án kelt Vállalkozói Szerződés 5.1. pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:


Az Akcióterületi Terv teljesítési határideje 2021.02.28. (a mindenkor I. mérőföldkő elérésének dátuma)


Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett - előteljesítést elfogad.

A 2019. 09. 30-án kelt Vállalkozói Szerződés egyebekben nem módosul.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kondoros, 2020.10.22.


.....
Kondoros Város Önkormányzata
Ribárszki Péter
polgármester



~~Eubility Group Kft.
1013 Budapest, Pauer utca 2
Adószám: 12479399-2-41
Bank: 12001008-01679366-00100009~~
.....
Eubility Group Kft.
Figura Ferenc
ügyvezető