

**TERVEZŐI SZERZŐDÉS
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

Név: **Kondoros Város Önkormányzata**

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

adószám: 15725534-2-04

számlaszám és számlavezető pénzügyintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet

képviseli: Ribárszki Péter polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Név: **Work-Metall Trans Kft.**

Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.

adószám: 11046374-2-04

számlaszám: 11733058-20016007

számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

céggjegyzékszám: 04 09 002464

képviseli: Paluska Zoltán (továbbiakban: Tervező) között

– együttesen **Szerződő felek** – között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

A **TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011** azonosító számú, „**Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsúd és Békésszentandrás településeken**” című projekthez kapcsolódó **tervezési feladatok ellátása, műszaki tervek elkészítése** tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **Work-Metall Trans Kft**-vel (székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.) kötött szerződést 2018. november 22-én, melyet közösen 2019. január 21. napján módosítottak.

A Tervező feladatát képezte a kivitelezői közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki tervek elkészítése, a megvalósításhoz szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatása, az szükséges engedélyek beszerzése, valamint az összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi eljárások, mely az adott projektben relevánsak. A teljesítési határidő a Tervezői Szerződés 1. számú módosítása alapján 2019. április 30. napja.

Csabacsúd nagyközség külterületi kerékpárútszakasza a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által - más forrásból - szintén felújítással érintett. Emiatt változás-bejelentő kerül benyújtásra az Irányító Hatóság részére. A rendelkezésünkre álló források átcsoportosítása újabb tervezői feladatokat fog igényelni. A szerződés módosítására mind a változás-bejelentő elfogadása mind a többletfeladatok miatt szükség van.

Továbbá módosulnak a számlázási feltételek is. A Tervező kérelemmel fordult Kondoros Város Önkormányzatához, hogy - tekintettel a tervezési többletmunkára - engedélyt kapjon 50%-os részszámla benyújtására.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2018. november 22-én kelt, majd 2019. január 21-én módosított Tervezői Szerződés 2.5. pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

2.5 Tervező a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 6 nyomtatott és elektronikus példányban, 2019. június 1. napjáig a Megrendelőnek átadja.

4.2 A Tervező jogosult 1 db részszámla benyújtására 50%-os készülségi állapot elérésekor és 1 db végszámla benyújtására.



Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett - előteljesítést elfogad.

A Tervezői Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.



A Tervezői Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták.

A 2018. november 22-én kelt, majd 2019. január 21-én módosított Tervezői Szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2019. április 30.


.....


Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő


.....


Paluska Zoltán
ügyvezető
Work-Metall Trans Kft.
Tervező