

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Jelen Vállalkozói Szerződés módosítása 2019. február 12. napján kelt Vállalkozási Szerződést módosítja, mely létrejött egyrészről:

Név: **Kondoros Város Önkormányzata**

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

adószám: 15725534-2-04

számlaszám és számlavezető pénzüintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet

képviseli: Ribárszki Péter polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Név: **Körösök Natúrpark Nonprofit Kft.**

Székhely: 5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. hrsz.

adószám: 23438334-2-04

cégjegyzékszám: 04-09-010904

számlavezető pénzüintézet: Budapest Bank Zrt.

penzforgalmi jelzőszám: 10102615-21065900-01004008

képviseli: Pócsi Gabriella ügyvezető (továbbiakban: **Vállalkozó**) között

– együttesen **Szerződő felek** – között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő A TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsúd és Békésszentandrás településeken” című projekthez kapcsolódó **kerékpáros szemléletformálás** tárgyban egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **Körösök Natúrpark Nonprofit Kft**-vel (székhely: 5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. hrsz.) kötött szerződést 2019. február 12-én. A Vállalkozó feladatát képzí a szemléletformáló rendezvények Vállalkozási Szerződés 1. sz. melléklete szerinti bontásban történő megszervezése, lebonyolítása.

A 2019. február 12-én kelt Vállalkozói Szerződés III. Teljesítési határidők III.1. pontjában Szerződő felek megállapodtak, hogy a Vállalkozó 2019.06.01-ig látja el a "szemléletformálási kampány részletes tartalmának meghatározás"-át, valamint 2021.01.02-ig látja el a további I.2. pontban ismertetett feladatokat.

Vállalkozó 2020. december 16-án kérelemmel fordult Megrendelőhöz, amelyben kérte a 2019. február 12-én kelt Vállalkozói Szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2019. február 12-én kelt Vállalkozói Szerződés III. Teljesítési határidők III.1. pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:



III. Teljesítési határidők

III.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó 2019.06.01-ig látja el a "szemléletformálási kampány részletes tartalmának meghatározás"-át, valamint 2021.08.24-ig látja el a további I.2. pontban ismertetett feladatokat.

A Vállalkozási Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes, annak változtatásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.



A Vállalkozási Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik négy (4) példányban (amelyből két példány Megrendelőt, kettő példány Vállalkozót illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre álló adatokat.

Kondoros, 2020. december 28.

Ribárszki Péter
polgármester

Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő

KÖRÖSÖK NATÚRPARK
NONPROFIT KFT.
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 8.1.
Tel: 06-34-3334-2-04

Pócsi Gabriella
ügyvezető
Körösök Natúrpark Nonprofit Kft.
Vállalkozó

