

Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011  
Iktatószám: IKT-2017-604-I1-00004908/0000201

### Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.  
Aláírási jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám): 237309  
PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrészt Kondoros Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.  
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.  
Azonosító szám (törzs-szám): 725536  
Adószám: 15725534-2-04  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005 00341448 00000055  
Aláírási jogosult képviselője: Ribárszki Péter polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együtműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Szerződő Felek 2018. 08. 24. napján „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos és Békésszentandrás településeken című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, amely Ikt-2017-604-I1-00004908/0000043 azonosító számon 2020.02.03-án Ikt-2017-604-I1-00004908/0000112 azonosító számon 2021.01.20-án valamint Ikt-2017-604-I1-00004908/0000121 azonosító számon 2021.03.22-én módosításra került.



**2. szerződésmódosítás célja és tárgya**

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3 pont helyébe az alábbi szöveg lép:**

**3.3. A Projekt befejezése és lezárása**

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 12. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 03. hó 31. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

**A 3. sz. „A projekt mérföldkövei” Melléklet helyébe jelen dokumentum 1. sz. melléklete lép. Az 5. sz. „A Projekt indikátorai” Melléklet helyébe jelen dokumentum 2.sz. melléklete lép.**



**3. Záró rendelkezések**

A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 4 (négy) db eredeti példányban készült.

Szerződő Felek jelen szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kondoros Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Kondoros, 2021. év szeptember hónap 15. napján.</p>	 <p>Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Békéscsaba, 2021. év szeptember hónap 16. napján.</p>
--	--



**Melléletek:**

1. melléklet – A Projekt mérföldkövei
2. melléklet – A Projekt indikátorai



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011

Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.02.01.	Kerékpáros barát projektem esetén Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése - egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; - a kerékpárforgalmi hálózati tervet NFM KKF terv zsűri által is véleményeztetni szükséges. A támogató és a tervzsűri javaslatai figyelembevételével történhet meg a KHT véglegesítése, az elfogadott KHT alapján kerülhet sor a műszaki tervek elkészítésére.
2.	2019.11.30.	Megalapozó dokumentumok és műszaki tervek elkészítése nyilatkozatok, megvalósíthatósági tanulmány, és az engedélyes szintű terveket, tervezői költségvetést az engedélyezési eljárás megkezdése előtt: - egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; - kerékpáros barát fejlesztés esetén a műszaki terveket KKK tervzsűri által is véleményeztetni szükséges. Ingatlanvásárlás költsége és projektmenedzsment tevékenység első részlete is ekkor merül fel. A projekt előkészítéshez tartozó mérföldkőig teljesítendő támogatási feltétel(ek): - A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt. Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre: • Gondoskodni kell arról, hogy kerékpárosbarát fejlesztés, és forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítési tevékenységek esetén a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön. • A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül szükséges elkészíteni. • Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékekkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal). A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak. - A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak. - A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.4 pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak. - A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.

MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYAEurópai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



3.	2020.10.31.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést csak az engedélyes szintű terv dokumentáció alapján elkészült árazatlan költségbecslés alapján lehet elkészíteni. A közbeszerzési eljárás az akkor érvényes jogszabályok alapján kerül lefolytatásra. A közbeszerzési mérföldközig teljesítendő támogatási feltétel(ek): - Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkö teljesítéséig igazolni a Felhívás 3.6.2 pontja szerint.
4.	2021.05.31.	Kivitelezés 25%-os készültségi fok elérése a cél ebben az ütemben. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kiválasztott kivitelezővel az építkezés várhatóan 2019.11.01.-én megkezdődik. Ezen ütem magában foglalja a következő egyéb elemeket ingatlan vásárlás, melyek érintettek a beruházással, terület előkészítést ( régészeti feltárás, lőszer-mentesítés, földmunkák) is, melyek nélkül a kivitelezés nem kezdődhet meg. A műszaki ellenőri költségek is felmerülnek a kivitelezés előre haladásának mértékéig.
5.	2021.06.30.	Kivitelezés 50%-os készültségi fok, a tervezett beavatkozás nyomvonalának kijelölése és az időjárási tényezők figyelembe vételével egyes szakaszok aszfaltozása, felfestése történik meg. Műszaki ellenőri költségek is a kivitelezés arányában merülnek fel.
6.	2021.07.31.	Kivitelezés 75%-os készültségi fok, a várható közmű kiváltások és esetleges módosítások elvégzése, az ütemezésnek megfelelő határidőre elvégezendő munkák elkészítése. A műszaki ellenőri költség a kivitelezés arányában merül fel.
7.	2021.12.15.	Kivitelezés 100%-os készültségi fok, műszaki átadás átvétel, forgalomba helyezés, az esetlegesen előforduló vis major események elhárítására a tartalék felhasználása. Szakfelügyeleti díj felmerülése. Műszaki ellenőrzés költségének a kivitelezés arányában felmerült összege.
8.	2021.12.31.	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása, folyamatos felkészülés eredményeképpen elvégzett tájékoztató rendezvény, mely tovább népszerűsíti a fenntartható közlekedési formákat, ezenkívül közlekedés biztonsági és egyéb tájékoztató tevékenység fog lezajlani. Projekt zárás, ebben a szakaszban kerülnek az alábbi a projekt megvalósítása során folyamatosan végzett tevékenységek lezárása is; projektmenedzsment második részletének kifizetése, tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás. Ezen tevékenységek az esetleges pozitív támogatói döntéstől számítva kezdődnek. A projekt zárás a Közreműködő Szervezet záró helyszíni szemléjének lefolytatásával ér véget.

Kondoros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Kondoros, 2021. év szeptember hónap 15. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2021. év szeptember hónap 16. napján.



d

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011  
Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata


A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	2021.12.31.	4,6352	4,6352	4,6352
	2022.12.31.	0,0000	4,6352	4,6352
	2023.12.31.	0,0000	4,6352	4,6352
	2024.12.31.	0,0000	4,6352	4,6352
	2025.12.31.	0,0000	4,6352	4,6352
	2026.12.31.	0,0000	4,6352	4,6352
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	2021.12.31.	3	3	3
	2022.12.31.	0	3	3
	2023.12.31.	0	3	3
	2024.12.31.	0	3	3
	2025.12.31.	0	3	3
	2026.12.31.	0	3	3
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	2021.12.31.	0	0	0
	2022.12.31.	0	0	0
	2023.12.31.	0	0	0
	2024.12.31.	0	0	0
	2025.12.31.	0	0	0
	2026.12.31.	0	0	0
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	2021.12.31.	3	3	3
	2022.12.31.	0	3	3
	2023.12.31.	0	3	3
	2024.12.31.	0	3	3
	2025.12.31.	0	3	3
	2026.12.31.	0	3	3
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	2021.12.31.	5,1760	5,1760	5,1760





SZÉCHENYI 2020

	2022.12.31.	0,0000	5,1760	5,1760
	2023.12.31.	0,0000	5,1760	5,1760
	2024.12.31.	0,0000	5,1760	5,1760
	2025.12.31.	0,0000	5,1760	5,1760
	2026.12.31.	0,0000	5,1760	5,1760

  
Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H. \*

Kelt: Kondoros, 2021. év szeptember hónap  
napján. 15.

  
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2021. év szeptember hónap  
napján. 16.

