

## KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Jelen Kivitelezési Szerződés módosítása a 2018. január 08-án kelt Kivitelezési szerződést módosítja, mely létrejött

Egyrészről **Kondoros Város Önkormányzata** (székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.; törzsszám: 725536; adószáma: 15725534-2-04; Bankszámla száma: 11733003-15346676-00000000; képviseli: Ribárszki Péter polgármester) a továbbiakban **Megrendelő**

másrészről

a **Békés-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cím: 5630 Békés, Dózsa Gy. utca 3.; képviseli: Kállai Sándor ügyvezető; levelezési címe: 5630 Békés, Dózsa Gy. utca 3.; számlavezető pénzüintézete: Raiffeisen Bank Zrt.; számlaszáma: 12056008-01361062-00100006; számlázási cím: 5630 Békés, Dózsa Gy. utca 3. ; Adószáma: 12739545-2-04; Cégjegyzék száma: Cg.04-09-005385 és az **ÉPCENTER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cím: 5553 Kondoros, Csabai u.41.; képviseli: Kurucz Gyula ügyvezető; levelezési címe: 5553 Kondoros, Csabai u.41.; számlavezető pénzüintézete: Kondorosi Takarékszövetkezet; számlaszáma: 53700072-15706599-00000000; számlázási cím: 5553 Kondoros, Csabai u.41.; adószáma: 10624854-2-04.; cégjegyzék száma: Cg.04-09-001654) mint **konzorciumi tagok**

a továbbiakban együtt **Vállalkozó**,

külön-külön **Szerződő Fél**, együttesen **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### ELŐZMÉNYEK:

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően a Harmadik Rész alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056**” tárgyában.

A Vállalkozó az Ajánlatot a Megrendelő részére átadta. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó összegezt megküldte azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződést a Kbt.-nek a szerződéskötésre vonatkozó rendelkezései alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel írták alá 2018. január 08-án.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja a projekt IKT-2017-604-I1-00001885. számú Támogatási Szerződésének 3.3.1 pontja értelmében 2018. 10.01.

### SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2018. január 08-án kelt Kivitelezési Szerződés Kivitelezési Szerződés 7.19. pontjában korábban szereplő indikátor táblát a Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

## 7.19. A PROJEKT INDIKÁTORAI:

### A PROJEKT INDIKÁTORAI:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
<b>A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)</b>	<b>2018.10.01</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>
	2019.10.01	0	38,4	38,4
	2020.10.01	0	38,4	38,4
	2021.10.01	0	38,4	38,4
	2022.10.01	0	38,4	38,4
	2023.10.01	0	38,4	38,4
<b>A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)</b>	<b>2018.10.01</b>	<b>0,00003840</b>	<b>0,00003840</b>	<b>0,00003840</b>
	2019.10.01	0	0,00003840	0,00003840
	2020.10.01	0	0,00003840	0,00003840
	2021.10.01	0	0,00003840	0,00003840
	2022.10.01	0	0,00003840	0,00003840
	2023.10.01	0	0,00003840	0,00003840
<b>Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése</b>	<b>2018.10.01</b>	<b>217 519,96</b>	<b>217 519,96</b>	<b>217 519,96</b>
	2019.10.01	0	217 519,96	217 519,96
	2020.10.01	0	217 519,96	217 519,96
	2021.10.01	0	217 519,96	217 519,96
	2022.10.01	0	217 519,96	217 519,96
	2023.10.01	0	217 519,96	217 519,96
<b>Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)</b>	<b>2018.10.01</b>	<b>745,26</b>	<b>745,26</b>	<b>745,26</b>
	2019.10.01	0	745,26	745,26
	2020.10.01	0	745,26	745,26
	2021.10.01	0	745,26	745,26
	2022.10.01	0	745,26	745,26
	2023.10.01	0	745,26	745,26
<b>Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia</b>	<b>2018.10.01</b>	<b>0,00074526</b>	<b>0,00074526</b>	<b>0,00074526</b>



<b>felhasználás csökkenés (PJ/év)</b>				
	2019.10.01	0	0,00074526	0,00074526
	2020.10.01	0	0,00074526	0,00074526
	2021.10.01	0	0,00074526	0,00074526
	2022.10.01	0	0,00074526	0,00074526
	2023.10.01	0	0,00074526	0,00074526
<b>Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további kapacitása</b>	<b>2018.10.01</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	2019.10.01	0	50	50
	2020.10.01	0	50	50
	2021.10.01	0	50	50
	2022.10.01	0	50	50
	2023.10.01	0	50	50
<b>Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése</b>	<b>2018.10.01</b>	<b>89,552</b>	<b>89,552</b>	<b>89,552</b>
	2019.10.01	0	89,552	89,552
	2020.10.01	0	89,552	89,552
	2021.10.01	0	89,552	89,552
	2022.10.01	0	89,552	89,552
	2023.10.01	0	89,552	89,552

A Kivitelezési Szerződés módosításának indoklása:

Az indikátorok módosítását az indokolja, hogy a „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**” című, **TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056** kódszámú projekt támogatási szerződésének aláírását követően a támogató Magyar Államkincstár további pontosításokat kért a projekt indikátoraival kapcsolatban. Az indikátorok módosítása megtörtént, melyek jelen szerződésmódosítással rögzítésre kerülnek.

A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

a)

A szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ugyanis a támogató Magyar Államkincstár, az indikátorokkal kapcsolatos pontosításokat a kivitelezői szerződés aláírását követően kérte.

b)

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerződés alanya, tárgya és a kívüli feltételeket magában foglaló tartalma nem módosul.

c)

A módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át arra tekintettel, hogy a vállalkozói díj mértéke nem változik.

A Kivitelezési Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.



A Kivitelezési Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Kivitelezőt illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Kivitelezési Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza üzleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

A 2018.01.08-án kelt Kivitelezési Szerződés egyebekben nem módosul.

Kelt: Kondoros, 2018. augusztus 30.

  
  
Ribánszki Péter  
polgármester  
Kondoros Város Önkormányzata  
Megrendelő

  
  
Kállai Sándor  
ügyvezető  
Békés-VIII Kft.  
Vállalkozó  
Konzorciumi tag

  
  
Kurucz Gyula  
ügyvezető  
ÉPCENTER Kft.  
Vállalkozó  
Konzorciumi tag