

## KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés módosítása 2019. március 8-án kelt Kivitelezész szerződést módosítja, mely létrejött

Egyrészről **Kondoros Város Önkormányzata** (székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.; törzsszám: 725536; adószáma: 15725534-2-04; Bankszámla száma: 11733003-15346676-00000000; képviseli: Ribárszki Péter polgármester) a továbbiakban **Megrendelő**

másrészről

az **ÉPCENTER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cím: 5553 Kondoros, Csabai u. 41.; képviseli: Kurucz Gyula ügyvezető; számlavezető pénzügyintézet: Békés Takarékszövetkezet.; számlaszáma: 53700072-15706599-00000000; számlázási cím: 5553 Kondoros, Csabai u. 41.; Adószáma: 10624854-2-04.; Cégjegyzék száma: Cg. 04-09-001654 mint **Vállalkozó**, együttesen **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### ELŐZMÉNYEK:

A Megrendelő, Kondoros Város Önkormányzata, Képviselő-testületének 40/2019(II:28) számú határozati döntésének alapján megrendelte a Vállalkozótól, „*Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése*” a *VP6-7.2.1-7.4.1.3-17* kódszámú projekt keretében a Kondoros Hősök utca 2009 hrsz.-on nyilvántartott Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium alsó tagozatos épületében található tálalókonyha, az étkező, valamint a kapcsolódó szociális helyiségek felújítását, valamint a funkcióhoz tartozó átalakítását.

### SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2019. március 08-án kelt Kivitelezési szerződés IV. pontját a Szerződő Felek közösen a 2018. március 08-án kelt Kivitelezési Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott kivitelezési feladatok elvégzésének határidejét illetően 2019.06.30. dátumról 2019.07.31. dátumra módosítják az alábbiak szerint:

#### IV. Megvalósítási ütemezés, teljesítési határidő

Teljesítési határidő:

- Kezdés:2019.03.18.
- Munkaterület átadásának a napja: 2019.03.12.
- Teljesítési szakaszok: -
- Kivitelezés teljesítésének végső határideje: 2019.07.31.

Előteljesítésre lehetősége a van a Vállalkozónak.

A Kivitelezési Szerződés módosításának indoklása:

A szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Szerződő Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, ugyanis a teljesítési határidő meghosszabbítására okot adó többletfeladat jelentkezett a kivitelezésben.


A többletfeladat a projektben érintett étkezőhelyiség és a szociális helyiségek felújításával kapcsolatos, mivel a helyiségek régi, rendkívül rossz állapotú aljzatburkolatának elbontásakor jelentős többletmunka keletkezett, mely a szerződéskötéskor, illetve azt követően nem volt ismert sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó számára.


A Kivitelezési Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.

A Kivitelezési Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Vállalkozót illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Kivitelezési Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.


A 2019.március 08-án kelt Kivitelezési Szerződés egyebekben nem módosul.

Kelt: Kondoros, 2019. június 28.

  
.....  
Ribárszki Péter  
polgármester  
Kondoros Város Önkormányzata  
Megrendelő képviseletében



**„ÉPCENTER”**  
Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
5553 Kondoros, Csabai út 41.  
Adószám: 10624854-2-04 (5.)

  
.....  
Kurucz Gyula  
ügyvezető  
ÉPCENTER Építőipari Kft.  
Vállalkozó képviseletében